

**АННОТАЦИЯ**  
**подпроекта "Реабилитация ирригационной системы АВП "Сулайман-Суу"**  
**Ала-Букинского района Жалал-Абадской области"**  
**APNIP/C.1/CW/NCB/12**

Площадь орошаемых земель – 2442 га  
Место расположения офиса АВП – с. Ызар  
Регистрационный номер – 3140-3303-ОЮЛ  
Дата перерегистрации – 01.10.2002 г.  
Количество пользователей – 422 членов

Ассоциация расположена в Ала-Букинском районе Жалал-Абадской области в 250,0 км от областного центра г. Жалал-Абад. АВП "Сулайман-Суу" была организована в 2001 году. Обслуживаемая площадь АВП составляет 2442 га. Население аильного округа составляет 6 502 человек. Основными выращиваемыми культурами являются кукуруза на зерно, масличные культуры, озимая пшеница, овощи и многолетние травы

АВП "Сулайман-Суу" забирает воду из межхозяйственных каналов Фрунзе, Кош-Терек-2 и Баястан (система р. Ала-Бука-Сай), а также осуществляет собственный забор воды из р. Ызар-Булак. Из межхозяйственных каналов Фрунзе получают воду АВП "Сулайман-Суу", "Сары-Талаа-Суу" (реабилитирован в рамках ПВО-1), "Ак-Коргон-Суу".

На балансе АВП имеются 23 внутрихозяйственных каналов общей протяженностью 53,46 км, из них 9,45 км в железобетонных лотках, остальные 44,01 км в земляном русле.

Стоимость контракта с ЗАО "Масыйылкурулуш" - **48 832 259 сомов.**

Дата начала работ – май 2018 года.

Дата завершения работ – октябрь 2019 года.

Объект передан в эксплуатацию АВП "Сулайман-Суу" на основании акта Государственной приемочной комиссии №95 от 23.10.2019 года, утвержденного региональным управлением Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по Чаткальскому, Ала-Букинскому и Аксыйскому районам.

**Выполненные работы:**

- бетонная облицовка 12,150 км
- 1 головное сооружение
- 5 водозаборных узлов
- 1 распределительное сооружение
- 1 акведук
- 52 водовыпусков
- 11 гидростов
- 3 моста-переезда
- 10 трубчатых переездов
- 3 распределительных колодцев
- 5 поворотных колодцев
- 3 перепада
- 2 переходных участков

**1 Укладка монолитного бетона:**

№ п/п	Каналы	Протяженность, м	Объемы, м3
1	М/х к-л Кош-Терек-2	970	286,78
2	М/х к-л Баястан	287	36,81
3	В/х к-л Жалалкул	1349	345,76
4	В/х к-л Чардана	20	11,22
5	В/х к-л Жолчу	1454	272,56
6	В/х к-л Андагул	514	146,13
7	В/х к-л Котормо	1531	291,93
8	В/х к-л Кыргызарык	2149	437,38
9	В/х к-л Донарык	901	198,30
10	В/х к-л Фрунзе-2	1802	523,76
11	В/х к-л Жаныш	1173	111,14
	<b>Итого:</b>	<b>12150</b>	<b>2661,77</b>

**2. Гидротехнические сооружения:**

№ п/п	Сооружения	Межхозяйствен ные каналы, шт.	Внутрихозяйствен ные каналы, шт.
	Головное сооружение		1
	Водозаборное сооружение	1	4
	Распределительное сооружение		1
	Водовыпуски	1	51
	Акведук		1
	Распределительные колодцы	1	2
	Поворотные колодцы	3	2
	Гидропосты	1	10
	Трубчатые переезды	1	9
	Мосты-переезды		3
	Перепады		2
	Переходные участки		2
	<b>Итого:</b>	<b>8</b>	<b>88</b>

**Реабилитационные работы:**

На 1 декабря 2019 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Сулайман-Суу" составило 48 730 650 сомов или 99,8% от общей стоимости работ. Строительные работы завершены с соблюдением Календарного графика производства работ.

<b>Дата</b>	<b>По графику, сом</b>	<b>Выполнено, сом</b>
Май 2018 г.	350 000	862 664
Июнь 2018 г.	350 000	3 428 750
Июль 2018 г.	650 000	6 427 994
Август 2018 г.	800 000	1 710 809
Сентябрь 2018 г.	1 500 000	4 185 494
Октябрь 2018 г.	2 300 000	3 482 428
Ноябрь 2018 г.	2 300 000	5 062 999
Декабрь 2018 г.	1 700 000	4 144 341
Январь 2019 г.	300 000	727 594
Февраль 2019 г.	900 000	1 596 279
Март 2019 г.	2 800 000	1 218 318
<b>Всего:</b>	<b>13 950 000</b>	<b>33 120 233</b>

**Реабилитационные работы с подписания контракта:**

- бетонная облицовка 12,150 км
- 1 головное сооружение
- 5 водозаборных узлов
- 1 распределительное сооружение
- 1 акведук
- 52 водовыпусков
- 11 гидростов
- 3 моста-переезда
- 10 трубчатых переездов
- 3 распределительных колодцев
- 5 поворотных колодцев
- 3 перепада
- 2 переходных участков

**Технический надзор:**

Директор ЗАО "Масыйылкурулуш" Каназаров К. тел. (0771) 073-107

**Авторский надзор:**

Инженер проекта (авторский надзор) Жееналиев К. тел. (0551) 293-585

Технический надзор проекта Ибраимов М. тел. (0777) 555-017

Представитель АВП по надзору Торокулов Б. тел. \_\_\_\_\_

**Состав АВП:**

Председатель совета АВП Надыров Ж.

Директор АВП Торокулов Б. тел. \_\_\_\_\_